



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัด อบต. (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบลโนนทัน	๑๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๙,๖๒๕	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ - กิจกรรมการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า	๕,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๔,๗๐๐	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน	๓๐,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน	๑๕๘,๑๙๐	ส.ค. ๖๖	√			๑๕๗,๓๙๐	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุทาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริม พื้นที่สีเขียวและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่าฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๕	√			๙,๕๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (ฝายบ้าน) ฝั่งตะวันตก (ม.๗)	๑๗๐,๔๐๐	เม.ย.๖๖	√			๑๗๐,๐๐๐	
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖	√			๙๕,๐๐๐	
๙	โครงการฝึกอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๕	√			๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของตำบลโนนทัน	๔๐,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการตั้งด่านจุดตรวจจุดให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๕ และ เม.ย ๖๖	√			๑๘,๔๔๖	
๑๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตำบลโนนทัน	๒,๒๖๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	√			๒,๑๗๐,๖๐๐	
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทัน	๑,๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	√			๑,๑๒๑,๘๔๐.๓๖	
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทัน	๕๘๖,๖๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	√			๖๖๑,๑๓๑	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	๑๙๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	√			๑๙๔,๒๐๘	
๑๖	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ	๒๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๖	√			๒๒,๐๐๐	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๙,๑๐๐	พ.ย.๖๕	√			๖๗,๖๖๒	
๑๘	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตตำบลโนนทัน	๒๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๖	√			๒๒,๐๐๐	
๑๙	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	ก.ค.๖๖	√			๖๙,๗๕๐	
๒๐	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๖	√			๓๙,๙๙๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบล โนนทัน	๕,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๖	√			๒๐๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล	๑๐,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการวัดเวทีประชาคมตำบลโนนทัน	๑๐,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี ภายในตำบลโนนทัน - กิจกรรม คุณช่างจับมือบอกลานี้ว่าลึก	๕,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๔,๗๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ - กิจกรรมตรวจสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริม การใช้ สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ - กิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรใกล้ตัว (การทำน้ำมันเหลือง)	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๖	√			๙,๘๗๕	
๒๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสภา เด็กและเยาวชนตำบลโนนทัน - กิจกรรมเด็กและเยาวชน รุ่นใหม่ หัวใจ อาสา อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๖	√			๑๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับคน พิการและผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลโนนทัน	๕,๐๐๐	-			√	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-			√	-	
๓๐	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข ปัญหาเสพติดแบบครบวงจร ตาม ยุทธศาสตร์ชาติของ อบต.โนนทัน	๒๐๕,๑๒๒	เม.ย. ๖๖	√			๒๐๕,๑๒๑. ๒๕	
๓๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ ติด "โนนทันเกมส์"	๕,๐๐๐	-			√	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการป็นยืมสร้างสุข ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลโนนทัน	๑๙,๐๐๐	เม.ย.๖๖	√				
๓๓	โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือ	๓๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๓๓๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาย สมหมาย -บ้านนางลำเพลิน ทูลทรัพย์ (ม.๒)	๓๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๖	√			๓๓๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหิน คลุก ข้างโรงเรียน (ม.๓)	๕๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๔๕,๐๐๐	
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ศาลากลางบ้าน ม.๓ บ้านโคกสวรรค์ จำนวน ๓ จุด ระยะทางรวม ๓๔ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖	√			๒๒๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาง ประนอม (จากบริเวณบ้านนางประนอม ค่า แสน - บ้านนายประดิษฐ์ ยิ่งยอด) (ม.๔)	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖	√			๒๗๔,๖๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าเมรุ (ม.๕)	๒๒๗,๐๐๐	พ.ค.๖๖	√			๒๑๘,๙๐๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายหนู เพียร เสนศรี	๗๓,๐๐๐	พ.ค.๖๖	√			๗๐,๔๐๐	
๔๐	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ จากบ้าน นางนาง วรเพชร - ลำห้วยเตือ (ม.๖)	๑๕๕,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๑๕๕,๐๐๐	
๔๑	โครงการสร้างถนน คสล.บ้านนายสัมฤทธิ์ ไชยวงษ์ - ทางแยกสวนหินธานี (ม.๖)	๑๔๕,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๑๔๑,๙๐๐	
๔๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ม.๘)	๑๕๕,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๑๕๕,๐๐๐	
๔๓	โครงการขยายเขตประปาซอยศรีพล (ม.๙)	๑๗,๖๐๐	ก.ย.๖๖	√			๖,๐๐๐	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยผ้าป่า (ม.๑๐) - ถนนลาดยางสาย ๒๑๐	๖๕,๒๐๐	ก.ย.๖๖	√			๖๕,๑๐๐	
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน ม.๑๐ จากบ้านนายกองสิน ชมภู ประเสริฐ - บ้านนางสาว ภัทรภร วรณสุด (ม.๑๐)	๒๓๔,๘๐๐	ก.ย.๖๖	√			๒๓๔,๘๐๐	
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พักฝาบดเหล็กตระแกรง ซอยกลางบ้าน หมู่ ที่ ๑ บ้านโนนทัน	๓๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๓๐๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๐ สาย บ้านภูพานคำ (ปรับเกรดเกลี่ย) บ้านภูพาน คำ หมู่ที่ ๗	๙๙,๖๐๐	ก.ย.๖๖	√			๙๗,๕๐๐	
๔๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) จำนวน ๑ บ่อ ขนาด DIA ๖ นิ้ว บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๘	๑๕๕,๐๐๐	ก.ย.๖๖	√			๑๕๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	โครงการขยายเขตประปา ซอยกลางบ้าน บ้านห้วยเตือเหนือ หมู่ที่ ๙	๙๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	√			๙๓,๐๐๐	
๕๐	โครงการขุดลอกร่อง ระบายน้ำ จากสาม แยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๐ - ถึงลำห้วยเตือพร้อมรื้อท่อเรียงใหม่ พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านห้วยเตือ เหนือ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด	๑๕๙,๔๐๐	ก.ย.๖๖	√			๑๕๙,๔๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่ง ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน	๗๔๒,๐๐๐	-		√		-	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๗ บ้านภูพานคำ	๙๒๒,๕๐๐	ก.ย. ๖๖	√			๙๒๐,๐๐๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกกกคู่ - ไร่นายสี สาคลี บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑	๑,๓๓๗,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๑,๓๓๐,๐๐๐	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกปูทับถนน คสล.เดิม สายกลางบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑	๔๓๓,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๔๒๐,๐๐๐	
๕๕	โครงการถมดินปรับพื้นที่ลานจอดรถแหล่ง ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี และไดโนเสาร์โนนทัน	๑๔๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๖	√			๑๔๕,๐๐๐	
๕๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณ ลานจอดรถแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอย หิน ๑๕๐ ล้านปี	๕๐๐,๐๐๐	-		√		-	
๕๗	โครงการต่อเติมรางน้ำฝน หลังคาตลาด ประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเตือ	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๔๔๐,๐๐๐	
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน สายนาพ่อนันต์ บ้านโนน ทัน หมู่ที่ ๑ (โดยใช้วัสดุหินคลุก)	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖	√			๕๐,๐๐๐	
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน สายเกษตรน้ำลอดบ้านโนน ทัน หมู่ที่ ๑ (โดยใช้วัสดุหินคลุก)	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๕๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน สายบ้านน้อย คุ่ม ๙ บ้าน โนนทัน หมู่ที่ ๑ (โดยใช้วัสดุหินคลุก)	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๕๐,๐๐๐	
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน ซอยสามแยกหนองขุ่น - นา ยายพันธ์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒ (โดยใช้ วัสดุหินคลุก)	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๕๐,๐๐๐	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อเหมือน บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ที่ ๔	๔๗,๐๐๐	ก.ค.๖๖	√			๔๗,๐๐๐	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปรัตน์ถา บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ที่ ๔	๙๕,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๙๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเดือนห้า บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ที่ ๔	๑๙๙,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๑๙๘,๐๐๐	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียด (ต่อจากสถานที่ก่อสร้าง เดิม) บ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๖	√			๓๘๐,๐๐๐	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเกล้า บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ ๖	๑๗๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๑๗๐,๐๐๐	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกวัดถ้ำกลองเพล - เชื่อมต่อสวน หินธานี บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ ๖	๑๗๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๑๗๐,๐๐๐	
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างป้อม น้ำมันบางจาก - เชื่อมต่อวัดภูน้อย (โดยใช้ วัสดุหินคลุก) บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐	ก.ค.๖๖	√			๖๐,๐๐๐	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาร์มวิว บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๓๘๐,๐๐๐	
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัว ใต้ - แยกนาแม่อ่อน นามวงษ์ (โดยใช้วัสดุ หินคลุก) บ้านห้วยเตือเหนือ หมู่ที่ ๙	๓๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๓๐,๐๐๐	
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) ซอยห้วยเตือ เหนือหนึ่ง บ้านห้วยเตือเหนือ หมู่ที่ ๙	๓๗๐,๐๐๐	ก.ค.๖๖	√			๓๖๐,๐๐๐	
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) ซอยเขาวราช ๓ บ้านห้วยเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๔๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๓๘๐,๐๐๐	
๗๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ภูพานคำ หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	√			๔๐๐,๐๐๐	
	รวม ๗๓ โครงการ	๑๖,๑๔๘,๕๑๒					๑๔,๕๘๓,๖๓๘.๖๑	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยบางโครงการได้กำหนดขึ้นใหม่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณในส่วนโครงการที่สามารถชะลอไว้ก่อนได้ไปดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดทั้งระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัด กำกับ ดูแลให้มีการดำเนินโครงการในทั้งระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานประจำปี