



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  
ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  
จังหวัดหนองบัวลำภู

(รอบหกเดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

\*\*\*\*\*

**๑. สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ปรากฏตามตาราง ดังนี้

**ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
		อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ล้นชัก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐		✓		✓	
๒	โครงการฝึกอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓		✓	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐			✓	✓	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๙,๒๕๐	๗๕๐		✓		✓	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	✓	

	ภายในตำบลโนน ทัน								
๖	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	✓	
๗	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ของสภาเด็กและ เยาวชนตำบลโนน ทัน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	✓	
๘	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ให้กับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลโนน ทัน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	✓	
๙	โครงการ ประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	✓	
๑๐	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๑๔,๖๔๐	๑๔๐,๓๒๑.๒๕	๒๙,๕๑๘.๗๕		✓		✓	
๑๑	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงาน ของศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลโนน ทัน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	✓	
๑๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด"โนนทัน เกมส์"	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	✓	
๑๓	โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย ในตำบลโนนทัน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	✓	
๑๔	อุดหนุนการจัด กิจกรรมการ แข่งขันกีฬา ระดับประถมใน เขตตำบลโนนทัน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		✓		✓	

๑๕	อุดหนุนให้กับ หมู่บ้านจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ตาม โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้าน ภัยยาเสพติด "โนนทันเกมส์"	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	✓	
๑๖	โครงการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลเที่ยวหอย หิน กินลำไย ไห้ว หลวงปู่ขาว และ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร หมู่บ้าน	๑๕๘,๑๙๐	-	๑๕๘,๑๙๐			✓	✓	
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย นางประนอม (จากบริเวณบ้าน นางประนอม คำ แสน - บ้านนาย ประดิษฐ์ ยิง ยอด) หมู่ที่ ๔ บ้านถ้ำกลองเพล	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓			✓	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน นายสัมฤทธิ์ ไชย วงศ์ - ทางแยก สวนหินธานี หมู่ ที่ ๖ บ้านห้วย เตี๋ย	๑๕๕,๐๐๐	-	-	✓			✓	
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย ทางเข้าเมรุวัดถ้ำ	๒๒๗,๐๐๐	-	-	✓			✓	

	อ่างบุรพา หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างบุรพา								
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไร่ นายเพียร เสนศรี หมู่ที่ ๕	๗๓,๐๐๐	-	-	✓			✓	
๒๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากบ้านนาย สมหมาย - ถึง บ้านนาง ลำเพลิน ทูลทรัพย์ ) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนทอง	๓๓๐,๐๐๐	-	-	✓			✓	
๒๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ (รางสำเร็จรูป ) ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนน ทัน	๓๐๐,๐๐๐	-	-			✓	✓	
๒๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำซอย ผ้าป่า - ถึง ถนนลาดยางสาย ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยเตี๋ย พัฒนา	๖๕,๒๐๐	-	-	✓			✓	
๒๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ห้วยเตี๋ยพัฒนา	๒๓๔,๘๐๐	-	-	✓			✓	
๒๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ซอยศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโค้งสวรรค์	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐			✓	✓	

๒๖	โครงการขยาย เขตประปาซอย กลางหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านห้วยเตือ เหนือ	๙๓,๐๐๐	-	๙๓,๐๐๐			✓	✓	
๒๗	โครงการขยาย เขตประปาซอย ศรีพล หมู่ ๙ บ้าน ห้วยเตือเหนือ	๑๗,๖๐๐	-	๑๗,๖๐๐			✓	✓	
๒๘	โครงการขุดลอก ฝายบ้านฝั่งทิศ ตะวันตก หมู่ที่ ๗ บ้านภูพานคำ	๑๗๐,๔๐๐	-	๑๗๐,๔๐๐			✓	✓	
๒๙	โครงการขุดลอก ร่องระบายน้ำจาก สามแยกถนน ๒๑๐- ถึงลำห้วย เตือพร้อมรื้อท่อ เรียงใหม่พร้อม ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ ๙ บ้านห้วยเตือ เหนือ	๑๕๙,๔๐๐	-	-	✓			✓	
๓๐	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังทุก สายในหมู่บ้านภู พานคำ (ปรับ เกรดเกลี่ย ) หมู่ที่ ๗ บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน	๙๙,๖๐๐	-	-	✓			✓	
๓๑	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรภายใน หมู่บ้าน (ลงหิน คลุก ) หมู่ที่ ๓ บ้านโค้งสวรรค์	๕๐,๐๐๐	-	-	✓			✓	
๓๒	โครงการซ่อมแซม รางระบายน้ำ	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๕๕,๐๐๐			✓	✓	

	(จากบริเวณบ้าน นางนาง วรเพชร - ถึงลำห้วยดี ) หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย ดี								
๓๓	โครงการปรับปรุง ระบบน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว เหนือ ตำบลโนน ทัน	๒๙๐,๐๐๐	-	-			✓	✓	
๓๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๔๐,๐๐๐	-	-			✓	✓	
๓๕	โครงการอบรม เพื่อส่งเสริม พื้นที่ สีเขียว และปลูก ป่าเฉลิมพระ เกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	✓	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		๓,๕๖๗,๘๓๐	๒๙๓,๕๗๑.๒๕	๙๖๙,๔๕๘.๗๕	๑๐	๕	๒๐		

## ๒. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานแล้ว จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า และรายละเอียดโครงการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการล่าช้า และสำหรับงบประมาณในการดำเนินงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๖๗,๘๓๐ บาท มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒๙๓,๕๗๑.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒ คงเหลือ จำนวน ๙๖๙,๔๕๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๗

### ๓. ปัญหา และอุปสรรค

เนื่องด้วยการจัดสรรงบประมาณล่าช้า และรายละเอียดโครงการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการล่าช้า